

生产时效监控



生产单 PO-202610-0089

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · [1张采购单](#) / [查看起算依据](#)

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)
假设演示 · 三阶段超时 / 影响范围

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；预计全量入仓时间未取得

成衣仓已入库 / 应完成

0 / 1500件

剩余1500件需入库

当前优先处理

袖片绣花 · 未完成 · 已超时1天 / 剩余600片

10-07 08:30，阿琳反馈完成2400片，余600片安排待核实。

数量现在在哪里

成衣应完成1500件 · 裁片数量单独在工艺图看

尚未下发车缝任务

1500件

本演示核实未分配、未领料

工厂尚未回

0件

未下发任务，没有工厂实领

后道加工 / 交接

0件

本演示尚未进入后道

成衣仓已入库

0件

仓库入库已核实为0件

1500件 = 未下发车缝1500 + 工厂0 + 后道0 + 交接0 + 入库0；工艺图中的片数不能加进这里。

生产准备

已完成 · 晚1天

要求完成 2026-09-24 09:00；实际完成 09-25 09:00

阶段整体4自然日；支线不累加

[查看阶段图与对应单据](#) ↓

面辅料供给

1个采购批已入仓 · 晚2天

2个采购批已按期入仓

仅采购下单→面辅料仓入库8自然日；后续加工/交接另看

[查看阶段图与对应单据](#) ↓

裁片辅助工艺

1道未完成 · 已超时，最长1天

1道已完成 · 晚1天

3道辅助工艺已按期完成

辅助工艺每道3自然日；交接另计

[查看阶段图与对应单据](#) ↓

[展开全部阶段链路](#)

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

■ 红色延伸 = 超时 已完成 + 晚多久 = 完成时延误 未完成 + 超时多久 = 当前需处理

阶段 / 工作	09-20 D0	09-24 D4	09-28 D8	10-07 查看时点	10-18 入库截止	经办与交接责任
生产准备 + 6条准备链路 · 阶段整体4天	要求4天	已完成 晚1天 09-25				张琳完成 · 陈静核对 展开生产准备链路
面辅料供给 + 5项物料 · 库存/补采 分别跟进	采购8天		F01已入仓 · 晚2天 晚2天 09-30			赵敏采购 → 周婷入仓确认 展开面辅料供给链路

+ 裁剪 / 辅助工艺 4个部位 · 无需/单道/多道		3天 应完成 未完成 · 超时1天 10-06				阿琳执行 → 刘军接收 · 王明跟进 展开裁片辅助工艺链路
. 车缝任务 本演示尚未分配	未分配，尚无合同计时起点					王明核对实际分配 查看当前数量
. 成衣仓入库 已核实0 / 应完成1500件	尚未入库 · 整单截止10-18 09:00					成衣仓周婷确认 查看实际入库依据

这是独立超时示例：准备、采购时钟已结束，袖片绣花仍在进行。交接标准未确认，不自行判交接逾期。

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实



未确认的成衣件数保持待核实 · 600袖片不换算为600件成衣，不把整单1500件全部标为受阻。前片、领片等独立部位按自己的实际记录推进。王明11:00核对受影响颜色/尺码与放行范围；陈静在裁片放行管理手动决定。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进1项 · 资料核实0项 10-07 08:30，阿琳反馈完成2400片，余600片安排待核实。

[展开完整跟进清单](#)

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。