

生产时效监控



生产单 PO-202610-0101

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)
假设演示 · 三种合同同屏

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；整单按期把握待核实

成衣仓已入库 / 应完成

480 / 1500件

剩余1020件需入库

当前优先处理

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%节点欠150件

陈强执行 → 李梅接收；当前逾期9小时；下一节点70%截止10-09 23:59

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



生产准备

已知时效项无当前逾期

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

面辅料供给

已知时效项无当前逾期

物料采购下单 → 面辅料仓入库8自然日

查看阶段图与对应单据 ↓

裁片辅助工艺

已知时效项无当前逾期

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

展开全部阶段链路

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

◇ 按期达成 ◇ 逾期达成 (历史) ◆ 当前逾期 ◇ 未到期

工作 / 任务 · 点击查看	09-20 D0	09-24 D4	09-28 D8	10-07 查看时点	10-18 D28	执行与交接责任 / 下一动作
生产准备 + 6条准备链路 · 阶段整体4天		要求4天 实际关闭 09-24 09:00				张琳执行 · 陈静完成确认 展开生产准备链路
面辅料供给 + 5项物料 · 库存/补采 分别跟进		5项物料 · 展开看各自实收与加工单				赵敏采购 → 对应仓库实收确认 展开面辅料供给链路

+ 裁剪 / 辅助工艺 4个部位 · 无需/单道/多道						刘军裁剪 · 陈静人工放行 展开裁片辅助工艺链路
. A厂 SWT-A-01-0101 车缝+烫包 · 09-30分配		30% 按期达成 70% 按期达成 100% 未到期				赵亮执行 → 李梅接收 查看未来节点 实收720 / 实领800 · 未回80件
! B厂 SWT-B-01-0101 裁剪+车缝+烫包 · 10-01分配		30% 欠150件 70% 未到期 100% 未到期				陈强执行 → 李梅接收 核对当前欠150件 实收0 / 实领500 · 未回500件
. B厂 SWT-C-01-0101 独立车缝 · 10-03分配		30% 按期达成 70% 未到期 100% 未到期				陈强执行 → 李梅接收 查看未来节点 实收60 / 实领200 · 未回140件
. 后道加工 A-04 · 150件		加工				吴芳执行 → 李梅完成确认 查看加工事实
. 后道→成衣仓交接 A-03 · 150件		已交出 交接 10-06 16:00				李梅交出确认 → 周婷接收确认 核对实收 · 标准待配置
✓ 成衣仓入库 累计480 / 应完成1500件		实际入库 480件 · 10-05 10:00			1500件全部入库	成衣仓周婷实收确认 查看入库凭据

合同从各任务业务分配日起算；制作和交接分别计时。历史逾期保留实际达成时点，当前欠量归零。没有时效标准的工作只展示用时。

工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

A厂 SWT-A-01-0101 实领 09-30 10:00 → 要求交出 2026-10-03 → 按期交出 10-02 10:00 ■ 演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-101 已交出 · 已通过 赵亮执行 → 技术张琳接收确认 合同从2026-09-30业务分配起算；样衣结果独立记录	B厂 SWT-B-01-0101 实领 10-01 10:00 → 要求交出 2026-10-04 → 按期交出 10-03 10:00 ■ 演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-101 已交出 · 已通过 陈强执行 → 技术张琳接收确认 合同从2026-10-01业务分配起算；样衣结果独立记录
--	--

B厂 SWT-C-01-0101

实领 10-03 10:00 → 要求交出 2026-10-06 → 按期交出 10-05 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-C-01-101 已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认
合同从2026-10-03业务分配起算；样衣结果独立记录

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%当前逾期

■ 演示ALLOC-SWT-B-01-101



本任务欠回150件；尚未回500件
受影响对象 / 数量范围



对应任务后道实收 → 适用后道加工 → 成衣仓
陈强执行 → 李梅接收；不影响其他任务的已实收判断

按明确对象和下游记录跟进，已结束的时钟只保留历史。当前超时不自动判定裁片放行或其他任务停工。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进3项 · 资料核实0项 陈强执行 → 李梅接收；当前逾期9小时；下一节点70%截止10-09 23:59

展开完整跟进清单

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

采购依据 时效口径

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。