

生产时效监控



生产单 PO-202610-0086

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)

假设演示 · 分批生产

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；整单按期把握待核实

成衣仓已入库 / 应完成

600 / 1500件

剩余900件需入库

当前优先处理

B厂 SWT-B-01-0086 · 30%
节点欠150件

陈强执行 → 李梅接收；当前逾期2天9小时；
下一节点70%截止10-08 23:59

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



1500 = 工厂未回600 + 后道加工150 + 交出待收150 + 已入库600件

生产准备

已知时效项无当前逾期

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

面辅料供给

已知时效项无当前逾期

物料采购下单 → 面辅料仓入库8自然日

查看阶段图与对应单据 ↓

裁片辅助工艺

已知时效项无当前逾期

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

展开全部阶段链路

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

◇ 按期达成

◇ 逾期达成 (历史)

◆ 当前逾期

◇ 未到期

工作 / 任务 · 点击查看	09-20 D0	09-24 D4	09-28 D8	10-07 查看时点	10-18 D28	执行与交接责任 / 下一动作
生产准备 + 6条准备链路 · 阶段整体4天		实际关闭 要求4天 09-24 09:00				张琳执行 · 陈静完成确认 展开生产准备链路
面辅料供给 + 5项物料 · 库存/补采分别跟进		5项物料 · 展开看各自实收与加工单				赵敏采购 → 对应仓库实收确认 展开面辅料供给链路
裁剪 / 辅助工艺 + 4个部位 · 无需/单道/多道		4个部位 · 单道/多道分别跟进				刘军裁剪 · 陈静人工放行 展开裁片辅助工艺链路
A厂 SWT-A-01-0086 · 车缝 + 烫包 · 09-30分配				30% 按期达成	70% 按期达成 100% 未到期	赵亮执行 → 李梅接收 查看未来节点 实收900 / 实领1000 · 未回100件
B厂 SWT-B-01-0086 ! 独立车缝 · 10-01分配				30% 欠150件	70% 未到期 100% 未到期	陈强执行 → 李梅接收 核对当前欠150件 实收0 / 实领500 · 未回500件
后道加工 · A-04 · 150件				加工		吴芳执行 → 李梅完成确认 查看加工事实
后道 → 成衣仓交接 · A-03 · 150件				已交出 交接 10-06 16:00		李梅交出确认 → 周婷接收确认 核对实收 · 标准待配置

成衣仓入库

✓ 累计600 / 应完成1500件

实际入库

600件 · 10-05 10:00

1500件全部入库

成衣仓周婷实收确认

查看入库凭据

合同从各任务业务分配日起算；制作和交接分别计时。历史逾期保留实际达成时点，当前欠量归零。没有时效标准的工作只展示用时。

工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

A厂 SWT-A-01-0086

实领 10-01 10:00 → 要求交出 2026-10-04 → 按期交出 10-03 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-86 已交出 · 已通过

赵亮执行 → 技术张琳接收确认

合同从2026-09-30业务分配起算；样衣结果独立记录

B厂 SWT-B-01-0086

实领 10-02 10:00 → 要求交出 2026-10-05 → 按期交出 10-04 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-86 已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认

合同从2026-10-01业务分配起算；样衣结果独立记录

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实

B厂 SWT-B-01-0086 · 30% 当前逾期

■ 演示ALLOC-SWT-B-01-86

→

本任务欠回150件；尚未回500件

受影响对象 / 数量范围

→

对应任务后道实收 → 适用后道加工 → 成衣仓

陈强执行 → 李梅接收；不影响其他任务的已实收判断

按明确对象和下游记录跟进，已结束的时钟只保留历史。当前超时不自动判定裁片放行或其他任务停工。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进3项 · 资料核实0项 陈强执行 → 李梅接收；当前逾期2天9小时；下一节点70%截止10-08 23:59

展开完整跟进清单

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

采购依据 时效口径

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。