

生产时效监控



生产单 PO-202610-0086

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)  
假设演示 · 分批生产

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；整单按期把握待核实

成衣仓已入库 / 应完成

600 / 1500件

剩余900件需入库

当前优先处理

B厂 SWT-B-01-0086 · 30%节点欠150件

陈强执行 → 李梅接收；当前逾期2天9小时；下一节点70%截止10-08 23:59

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



1500 = 工厂未回600 + 后道加工150 + 交出待收150 + 已入库600件

生产准备

已知时效项无当前逾期

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

面辅料供给

已知时效项无当前逾期

物料采购下单 → 面辅料仓入库8自然日

查看阶段图与对应单据 ↓

裁片辅助工艺

已知时效项无当前逾期

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

展开全部阶段链路

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

◇ 按期达成 ◇ 逾期达成 (历史) ◆ 当前逾期 ◇ 未到期

| 工作 / 任务 · 点击查看                                      | 09-20<br>D0 | 09-24<br>D4                 | 09-28<br>D8 | 10-07<br>查看时点 | 10-18<br>D28 | 执行与交接责任 / 下一动作               |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|
| <div>生产准备</div> <div>+ 6条准备链路 · 阶段整体4天</div>        |             | 要求4天<br>实际关闭<br>09-24 09:00 |             |               |              | 张琳执行 · 陈静完成确认<br>展开生产准备链路    |
| <div>面辅料供给</div> <div>+ 5项物料 · 库存/补采<br/>分别跟进</div> |             | 5项物料 · 展开看各自实收与加工单          |             |               |              | 赵敏采购 → 对应仓库实收确认<br>展开面辅料供给链路 |

|                                                        |                  |                                                          |                                         |  |                      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>裁剪 / 辅助工艺</div> <div>+4个部位 · 无需/单道/多道</div>       | 4个部位 · 单道/多道分别跟进 |                                                          |                                         |  |                      | 刘军裁剪 · 陈静人工放行<br><a href="#">展开裁片辅助工艺链路</a>                      |
| <div>A厂 SWT-A-01-0086</div> <div>车缝+烫包 · 09-30分配</div> |                  | <div>30%按期达成</div> <div>70%按期达成</div> <div>100%未到期</div> |                                         |  |                      | 赵亮执行 → 李梅接收<br><a href="#">查看未来节点</a><br>实收900 / 实领1000 · 未回100件 |
| <div>B厂 SWT-B-01-0086</div> <div>独立车缝 · 10-01分配</div>  |                  | <div>30%欠150件</div> <div>70%未到期</div> <div>100%未到期</div> |                                         |  |                      | 陈强执行 → 李梅接收<br><a href="#">核对当前欠150件</a><br>实收0 / 实领500 · 未回500件 |
| <div>后道加工</div> <div>A-04 · 150件</div>                 |                  |                                                          | <div>加工</div>                           |  |                      | 吴芳执行 → 李梅完成确认<br><a href="#">查看加工事实</a>                          |
| <div>后道→成衣仓交接</div> <div>A-03 · 150件</div>             |                  |                                                          | <div>已交出交接</div> <div>10-06 16:00</div> |  |                      | 李梅交出确认 → 周婷接收确认<br><a href="#">核对实收 · 标准待配置</a>                  |
| <div>成衣仓入库</div> <div>累计600 / 应完成1500件</div>           |                  | <div>实际入库</div> <div>600件 · 10-05 10:00</div>            |                                         |  | <div>1500件全部入库</div> | 成衣仓周婷实收确认<br><a href="#">查看入库凭据</a>                              |

合同从各任务业务分配日起算；制作和交接分别计时。历史逾期保留实际达成时点，当前欠量归零。没有时效标准的工作只展示用时。

工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A厂 SWT-A-01-0086</div> <div>实领10-01 10:00 → 要求交出2026-10-04 → 按期交出10-03 10:00</div> <div>演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-86 已交出 · 已通过</div> <div>赵亮执行 → 技术张琳接收确认</div> <div>合同从2026-09-30业务分配起算；样衣结果独立记录</div> | <div>B厂 SWT-B-01-0086</div> <div>实领10-02 10:00 → 要求交出2026-10-05 → 按期交出10-04 10:00</div> <div>演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-86 已交出 · 已通过</div> <div>陈强执行 → 技术张琳接收确认</div> <div>合同从2026-10-01业务分配起算；样衣结果独立记录</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实

B厂 SWT-B-01-0086 · 30%当前逾期

■ 演示ALLOC-SWT-B-01-86



本任务欠回150件；尚未回500件

受影响对象 / 数量范围



对应任务后道实收 → 适用后道加工 → 成衣仓

陈强执行 → 李梅接收；不影响其他任务的已实收判断

按明确对象和下游记录跟进，已结束的时钟只保留历史。当前超时不自动判定裁片放行或其他任务停工。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进3项 · 资料核实0项 陈强执行 → 李梅接收；当前逾期2天9小时；下一节点70%截止10-08 23:59

[展开完整跟进清单](#)

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

[采购依据](#)   [时效口径](#)

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。